

Manaus, 25 de novembro de 2015

Ofício nº 25/2015**Assunto:** Resposta a Notificação nº 01/2015**ATT.:** À Comissão de Fiscalização do contrato 01/2015 - Parintins

PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	PROTÓCOLO
RECEBIDO em:	26/11/15
HORÁRIO:	16 h 00
Samara Roseanne	
AES. S. MANAUS	

Na oportunidade em que o(a) cumprimentamos, estamos por meio desta, esclarecendo a Comissão de Fiscalização responsável pela Obra de Construção do Ginásio Poliesportivo do IFAM – Parintins, os itens solicitados na notificação nº 01/2015.

Quanto aos item 1, 2 e 3 – Atraso no cronograma físico, lentidão e baixa produtividade dos serviços realizados e demora no início da execução das estacas raízes.

Informamos que o atraso no início dos serviços que levaram a um descompasso no cronograma físico financeiro foi abordado no ofício 23/2015, onde solicitamos ampliação do prazo de execução e na ocasião explicitamos as dificuldades que tivemos devido ao clima onde tivemos que interromper o serviço de terraplenagem por mais de trinta dias devido as fortes chuvas e a dificuldade em transitar com os veículos no canteiro de obras, outro fator que muito influenciou foi a instalação provisória da rede elétrica, onde nós tivemos que fazer uma instalação de uma subestação, não prevista em planilha, devido o local da obra não apresentar rede elétrica de baixa tensão, sendo feito todo o processo de elaboração de projeto, apreciação pela prefeitura local, execução e liberação de instalação e ligação que finalizou-se em 22/08/2015.

Outro fator que contribui para o atraso presente foi a dificuldade que o IFAM-AM teve em enviar os fiscais ao canteiro de obras, pois, os serviços de terraplenagem foram concluídos no dia 11/08/2015 e a locação da obra foi finalizada no dia 16/08/2015 e devido a dificuldade de aquisição de passagens por parte do IFAM para viabilizar que fiscais comparecessem ao canteiro de obra para liberação

da fatura referente a 1ª medição e a liberação da locação das estacas para iniciarmos os serviços das estacas raízes, sendo feito somente em 17/09/2015.

O fator que levou os serviços de execução das estacas raízes se iniciarem no dia 21/10/2015 foi devido o período que o IFAM não realizou repasse de pagamento de fatura para empresa o que dificultou a aquisição de materiais (cimento) para possibilitar o andamento dos serviços.

Contudo nós estamos mobilizados a avançar o mais rápido possível os serviços pendentes, para isso, já ampliamos o quadro de funcionários e estamos enviando as formas dos pilares da estrutura metálica e toda a estrutura metálica que foram confeccionados em Manaus.

Por todos os motivos acima citados os serviços referente a obra de construção do ginásio de Parintins sofresse um atraso nos serviços previstos.

Esta empresa vem reiterar seu total compromisso em executar os serviços pertinentes a obra com agilidade e atenção aos critérios definidos nas especificações técnicas e que esta sempre disposta a atender as solicitações realizada por esta Comissão de Fiscalização.

Certos de sua compreensão,


EMBRATERRO IND. E COM. LTDA
Angelito Costa Chaves
Eng. Civil / CREA-17945/AM