



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: Construção do GINÁSIO - Campus PARINTINS

Endereço: Est. Odovaldo Novo S/N - Djard Vieira - PARINTINS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	( % )	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS
				30	30	30	30	30	30	30
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.872,12	0,37%	4.348,85	1.130,70	337,04	337,04	337,04	337,04	337,04
				40,0%	10,4%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%
02.00.00	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	48.848,99	1,66%	48.848,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,0%						
03.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	241.386,42	8,18%	13.372,81	13.372,81	13.372,81	13.372,81	13.372,81	13.372,81	13.372,81
				5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%
04.00.00	LIMPEZA DA OBRA	7.686,07	0,26%	361,25	361,25	361,25	361,25	361,25	361,25	361,25
				4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%
05.00.00	TRANSPORTE	85.980,48	2,91%	34.392,19	11.005,50	2.407,45	2.407,45	2.407,45	2.407,45	2.407,45
				40,0%	12,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%
06.00.00	MOVIMENTO DE TERRA	224.843,68	7,62%	224.843,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,0%	0,0%					
07.00.00	INFRA-ESTRUTURA	287.523,73	9,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00.00	SUPERESTRUTURA(PILARES,VIGAS,LAJES E ARQUIBANCADA)	327.957,08	11,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00.00	COBERTURA	315.266,17	10,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.00.00	IMPERMEABILIZAÇÃO	15.530,57	0,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.00.00	PAREDES E PAINÉIS	117.979,92	4,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.00.00	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS / EXTERNAS	157.202,46	5,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.00.00	FORROS	24.259,56	0,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AV. CONSTANTINOPLA, Nº480 – REDENÇÃO. FONE/FAX: (092) 3654-4395

CNPJ – 05.518.204/0001- 32 – INSC. 04.191.921-1

CEP: 69047-000 MANAUS – AM

# Embra Ferro INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	( % )	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS
				30	30	30	30	30	30	30
14.00.00	PISOS	274.701,11	9,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.00.00	PINTURA	113.590,05	3,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.00.00	ESQUADRIAS	207.916,50	7,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.00.00	VIDROS	12.877,11	0,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.00.00	INSTALAÇÕES ELETRICAS/ CABEAMENTO ESTRUTURADO/ IMPLANTAÇÃO ELETRICA	157.034,79	5,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.00.00	INSTALÇAOES HIDRO SANITÁRIAS	78.245,33	2,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00.00	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	26.599,10	0,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.00.00	AR CONDICIONADO	28.902,72	0,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.00.00	EQUIPAMENTOS	144.217,22	4,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.00.00	ÁREAS EXTERNAS	42.178,13	1,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL (R\$)		2.951.599,30	100,0%	326.167,76	25.870,25	16.478,54	16.478,54	16.478,54	16.478,54	16.478,54
PERCENTUAL PARCIAL				11,05%	0,88%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%
VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)				326.167,76	352.038,02	368.516,56	384.995,10	401.473,64	417.952,19	434.430,73
PERCENTUAL ACUMULADO ACUMULADO				11,05%	11,93%	12,49%	13,04%	13,60%	14,16%	14,72%

8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
337,04	337,04	337,04	337,04	337,04	337,04	337,04	337,04	337,04	337,04	337,04
3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.372,81	13.372,81	13.372,81	13.372,81	13.372,81	13.372,81	13.372,81	13.372,81	13.372,81	13.372,81	14.048,68
5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,82%
361,25	361,25	361,25	361,25	361,25	361,25	361,25	361,25	361,25	361,25	1.544,90
4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	20,10%
2.407,45	2.407,45	2.407,45	2.407,45	2.407,45	2.407,45	2.407,45	2.407,45	4.642,95	4.642,95	
2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	5,4%	5,4%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,0%						0,0%				
			100.633,31	100.633,31	86.257,12				0,00	0,00
			35,0%	35,0%	30,0%					
			0,00	16.397,85	16.397,85	114.784,98	114.784,98	32.795,71	32.795,71	0,00
				5,0%	5,0%	35,0%	35,0%	10,0%	10,0%	
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.266,17	0,00	0,00
								100,0%		
	0,00		0,00	0,00	3.882,64	9.318,34	0,00	2.329,59	0,00	0,00
					25,0%	60,0%		15,0%		
0,00					0,00	29.494,98	29.494,98	29.494,98	29.494,98	
						25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	
0,00				0,00	0,00	0,00	39.300,62	78.601,23	39.300,62	0,00
							25,0%	50,0%	25,0%	
0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	14.555,74	4.851,91	4.851,91
								60,0%	20,0%	20,0%

AV. CONSTANTINOPLA, Nº480 – REDENÇÃO. FONE/FAX: (092) 3654-4395

CNPJ – 05.518.204/0001- 32 – INSC. 04.191.921-1

CEP: 69047-000 MANAUS – AM

# Embra Ferro INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	54.940,22	219.760,89	0,00
								20,0%	80,0%	
0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	34.077,02	79.513,04
									30,0%	70,0%
0,00					0,00	0,00	20.791,65	124.749,90	62.374,95	0,00
							10,0%	60,0%	30,0%	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.877,11
										100,0%
					7.851,74	7.851,74	15.703,48	15.703,48	47.110,44	62.813,91
					5,0%	5,0%	10,0%	10,0%	30,0%	40,0%
					3.912,27	3.912,27	7.824,53	7.824,53	23.473,60	31.298,13
					5,0%	5,0%	10,0%	10,0%	30,0%	40,0%
0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	13.299,55	13.299,55
									50,0%	50,0%
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.902,72
										100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.217,22
										100,0%
0,00					0,00	0,00	4.217,81	29.524,69	8.435,63	0,00
							10,0%	70,0%	20,0%	
16.478,54	16.478,54	16.478,54	117.111,85	133.509,70	134.780,17	181.840,85	248.596,59	724.500,27	533.689,31	393.704,21
0,56%	0,56%	0,56%	3,97%	4,52%	4,57%	6,16%	8,42%	24,55%	18,08%	13,34%
450.909,27	467.387,82	483.866,36	600.978,20	734.487,91	869.268,07	1.051.108,92	1.299.705,51	2.024.205,78	2.557.895,09	2.951.599,30
15,28%	15,84%	16,39%	20,36%	24,88%	29,45%	35,61%	44,03%	68,58%	86,66%	100,00%

Manaus - AM, 03 de fevereiro de 2016

  
**ANGELITO COSTA CHAVES**  
 Engenheiro Civil - CREA/AM 17945  
 Responsável Técnico