



Ofício nº. 00004/2016.

Manaus, 29 de janeiro de 2016.

A
DIRETORA DE INFRA ESTRUTURA
Av. Ferreira Pena, 1109 - Centro - Prédio da Reitoria
CEP. 69010-140 Manaus-AM

PROCESSO N.º 23386.000016/2015-25
TOMADA DE PREÇO N.º 01/2015
CONTRATO N.º 006/2015

Protocolo de atendimento
PROTÓCOLO
Recebido em: 01.02.16
Horário: 11h às 12h
Karyne S.

INTERESSADO: CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA LTDA.

REF.: NOTIFICAÇÃO Nº 0002/2015.

ASSUNTO: RESPOSTA A NOTIFICAÇÃO Nº 0002/2015.

Prezados Senhores,

A empresa **CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA** de CNPJ **13.511.553/0001-50** vem através desta esclarecer os seguintes questionamento feita por esta comissão de fiscalização:

1.0_ Ausências da Contratada mês de setembro nos dias 05/09, 28/09, 29/09. Mês de outubro 13/10, 05/10, 26/10, 27/10. Mês de novembro 04/11, 03/11.

Setembro:

1. Dia 05 foi feriado em Manaus e foi negociada uma compensação com a equipe de obra;
2. Dias 28 e 29 foram desenvolvidas atividades de compra e transporte de material de Manaus a Presidente Figueiredo.

Outubro:

1. Dia 05 compras de materiais em Manaus
2. Dia 13 compras de materiais em Manaus
3. Dias 26 e 27 foram desenvolvidas atividades de compra e transporte de material de Manaus a Presidente Figueiredo.

Novembro:

1. Dias 03 e 04 foram desenvolvidas atividades de compra e transporte de material de Manaus a Presidente Figueiredo.



2.0_ Falta de insumos (cabos elétricos, bomba d'agua) necessários para o andamento da obra conforme o cronograma revisado. Esse fato ocasionou atraso significativo no serviço da alimentação de energia elétrica do prédio, restando ainda a instalação de um cabo de 25mm de cor verde que será utilizado como terra, e também a falta dos cabos de 06mm que alimentarão o quadro elétrico que será instalado dentro da casa de bomba na qual as bombas ainda não foram adquiridas, nem os filtros das mesmas.

Cabos Elétricos: Os referidos cabos elétricos de 6,0 e 25,0mm já foram fabricados e estão no aguardo de irmos pagar e retirar, acontece que com os atrasos recorrentes de nossas faturas ficamos na dependência dessa regularização. Informamos que com uma semana de trabalho instalamos todos esses cabos e energizamos todos os circuitos comandados pelo quadro já instalado.

Bombas e Filtros: Os equipamentos da piscina, assim como as bombas e filtros já foram pré-contratados junto ao fornecedor, tínhamos programado o pagamento e transporte para o início de dezembro, acontece que com os atrasos recorrentes de nossas faturas ficamos na dependência dessa regularização.

3.0_ Observamos morosidade na conclusão da instalação de 18m² de lajotas sendo que até hoje o rejunte ainda não foi concluído. E juntamente com a falta de equipamentos/insumos, tornando a execução da obra morosa, resultando em atraso.

O piso que foi utilizado na época da construção da piscina foi "pedra mineira" com medidas 50x50cm, procuramos em todas as maiores marmorarias e casas especializadas em Manaus e depois de não encontrar tivemos a informação que não se comercializava mais, e isso há algum tempo, essa medida. Então levamos uma amostra da pedra que é comercializada atualmente e apresentamos aos engenheiros em visita técnica no local da obra, assim tivemos a autorização para adquirir o material conforme a amostra apresentada. Assim sendo o material foi comprado, transportado e instalado, concluindo assim a pavimentação, inclusive com o rejuntamento, na semana seguinte.

4.0_ A empresa apresentou somente no dia 25 de novembro o seu modelo de diário de obras, pois se não houvesse o acompanhamento por parte da fiscalização com seu próprio diário de obras a empresa não iria apresentar um diário consistente pois até hoje os nossos diários nunca apresenta corretamente as datas trabalhadas conforme consta no diário do IFAM.

Este assunto foi tema de uma de nossas reuniões onde se ajustou o procedimento, mas informamos que mesmo com o modelo do diário de obras sem a nossa logomarca sempre apresentamos tal documentação, até porque se trata de documento obrigatório que acompanha as Medições.



CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA LTDA.
CNPJ: 13.511.553/0001-50 I.M.: 13778501

Nas condições normais de trabalho apresentamos diariamente à equipe de acompanhamento da obra o documento em duas vias, são verificadas as informações contidas e se de acordo o fiscal responsável assina e devolve uma das cópias.

Respeitosamente,



João Santana Filho
João Santana Filho
SÓCIO-GERENTE
RG. 0494077-6
CPF 075.133.212-72
CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES SANTANA LTDA - EPP
João Santana Filho
Administrador
RG 0494077-6