



HR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 08.855.123/0001-16

INSC. ESTADUAL: ISENTO


CONSTRUINDO UM NOVO AMAZONAS



Manaus, 25 de abril de 2016.

AO
INSTITUTO FEDERAL DO AMZONAS - IFAM
A/C: Eng.º Civil Péricles Teixeira Veiga
Coordenador de Execução e Fiscalização de Obras

OBJETO: Construção do Campus IFAM-Itacoatiara/AM.
Contrato: Nº 016/2015-IFAM



RESPOSTA A NOTIFICAÇÃO Nº 02/2016.

Prezado,

A HR Engenharia Ltda (Contratada), inscrita no CNPJ Nº 08.855.123/0001-16, com sede a Rua 15 quadra 20 nº 49 – bairro Lírio do Vale 2, na cidade de Manaus/AM, tendo como seu representante legal o Sr. Jailton Ferreira de Melo, Engenheiro Civil, inscrito no CREA sob o número 11312-D.

Vem através esclarecer em relação às inconformidades na execução dos serviços descritos na NOTIFICAÇÃO Nº02/2016.

1. Em relação ao atraso nos prazos pré-estabelecidos, inclusive em reunião, em relação ao cronograma físico-financeiro, como é de conhecimento desta Coordenação, e que em reuniões anteriores ficou acordado e acertado que os recursos financeiros de todas as medições posteriores seriam pagos na sua totalidade e no prazo estabelecido, inclusive investimentos foram feitos e não tivemos o retorno financeiro acordado até a presente data, inclusive nossa medição de fevereiro/2016 ainda não foi quitada na sua totalidade; e também podemos listar entre outros, as indefinições (ajustes no projeto) de alguns serviços que acabam por travar o desenvolvimento de outros, que somente a partir de 11 de abril de 2016, que recebemos um parecer técnico com as soluções, solicitadas anteriormente no final de fevereiro e início de março, como já esclarecidos anteriormente através de documentos protocolados para esta Coordenação, e relacionamos também os critérios de medição praticados pela Fiscalização Residente, que não medem os serviços executados da forma que bem entendem, desestimulando investimento futuros.
2. Em relação ao guarda-corpo, todas as falhas de solda, acabamento e fixação estão sendo ajustadas e executadas conforme orientação da fiscalização;

Razão Social: HR ENGENHARIA LTDA CNPJ: 08.855.123/0001-16 INSC. EST. ISENTO

Rua 15 Qd. 20 nº 49 – Lírio do Vale II CEP. 69038-286

Fone/Fax: (92) 3656-0839



HR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 08.855.123/0001-16

INSC. ESTADUAL: ISENTO

CONSTRUINDO UM NOVO AMAZONAS



3. Em relação a estanqueidade das telhas de policarbonato, como dito em reunião, nem a construtora e nem a fiscalização tinham conhecimento a respeito de manual de instalação, e se fossem hoje seguir manual do fabricante, a estrutura metálica existente no projeto e executada na obra estaria em desacordo, mas a construtora apresentará uma solução técnica, para solucionar a estanqueidade das peças, inclusive garantido sua longevidade;
4. Na questão sobre a pavimentação de bloco sextavado, já questionados em reunião entre construtora e IFAM, e onde, propusemos suprimir os valores referente a o bloco de 35 MPa, e aditar uma nova composição de valores referente a 25 MPa, executados na obra, uma vez que tanto fazer aquisição do insumo na praça ou fabricar in loco, se torna inexequível o item de 35 MPa;
5. Em relação à estrutura metálica, é de saber que existe inconsistência na relação de peso dos perfis que compõem as peças, e que o saldo existente na planilha orçamentária é insuficiente para dar continuidade ao item, que inclusive estará em nossa planilha de aditamento de serviços
6. Em relação a E.T.E, como é de seu conhecimento, que quando assumimos a execução da obra tanto a E.T.E e a Obra já estavam implantadas, e inclusive a falha de cotas já vista até o momento, não sendo de responsabilidade nossa por essa implantação, e a empresa entrou em contato telefônico com a detentora do projeto inicial, a respeito de uma possível solução, e está nos indicou uma solução através de uma Estação Elevatória de Esgoto, por sistemas de bombeamento, e esta solução estará também na planilha de aditamento de serviços.

Atenciosamente,


.....
HR ENGENHARIA LTDA.
Cláudio Jaiton F. de Sá
Diretor Técnico
CREA 11312-D/AM