

Manaus, 28 de março de 2016

Ofício nº 12/2016

Assunto: Cronograma Físico-Financeiro – 2º aditivo de prazo

ATT.: À Comissão de Fiscalização do contrato 01/2015 - Coari

Na oportunidade em que o(a) cumprimentamos, estamos por meio desta, apresentando a Comissão de Fiscalização responsável pela Obra de Construção do Ginásio Poliesportivo do IFAM - Coari, o cronograma físico-financeiro de adequação dos prazos de execução dos serviços, complementar ao ofício 07/2016 de solicitação do 2º aditivo de prazo protocolado no dia 03/02/2016.

Desde já agradecemos a atenção, colocando-nos à sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Certos de sua compreensão,



EMBRAFERRO IND. E COM. LTDA
Antônio Jozelito Chaves
Sócio - Proprietário

Diretoria de Administração
PROJOCOL
06.04.16
Recabido em: _____
Horário: _____

SUSPENSÃO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: Construção do GINÁSIO - Campus COARI

Endereço: Av. Tapeua S/N, KM 2 - Itamarati - COARI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	(%)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS
				30	30	30	30	30	30	30
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.872,12	0,34%	4.348,85	1.130,70	337,04	337,04	337,04	337,04	337,04
				40,0%	10,4%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%
02.00.00	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	48.874,27	1,52%	48.874,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,0%						
03.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	285.895,62	8,88%	15.838,62	15.838,62	15.838,62	15.838,62	15.838,62	15.838,62	15.838,62
				5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%
04.00.00	LIMPEZA DA OBRA	7.686,07	0,24%	361,25	361,25	361,25	361,25	361,25	361,25	361,25
				4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%
05.00.00	TRANSPORTE	74.905,01	2,33%	37.452,51	2.097,34	2.097,34	2.097,34	2.097,34	2.097,34	2.097,34
				50,0%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%
06.00.00	MOVIMENTO DE TERRA	134.795,06	4,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,0%					
07.00.00	INFRA-ESTRUTURA	402.721,89	12,51%	0,00	66.449,11	66.449,11	66.449,11	66.449,11	66.449,11	70.476,33
					16,5%	16,5%	16,5%	16,5%	16,5%	17,5%
08.00.00	SUPERESTRUTURA(PILARES,VIGAS,LAJES E ARQUIBANCADA)	327.957,08	10,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.354,85
										12,0%
09.00.00	COBERTURA	304.499,22	9,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.00.00	IMPERMEABILIZAÇÃO	15.530,57	0,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.00.00	PAREDES E PAINÉIS	117.979,92	3,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.00.00	REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS / EXTERNAS	157.202,46	4,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AV. CONSTANTINOPLA, Nº480 – REDENÇÃO. FONE/FAX: (092) 3654-4395

CNPJ – 05.518.204/0001- 32 – INSC. 04.191.921-1

CEP: 69047-000 MANAUS – AM

Embra Ferro INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	(%)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS
				30	30	30	30	30	30	30
13.00.00	FORROS	24.909,47	0,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.00.00	PISOS	270.006,86	8,39%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.00.00	PINTURA	113.590,05	3,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.00.00	ESQUADRIAS	207.318,61	6,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.00.00	VIDROS	12.877,11	0,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.00.00	INSTALAÇÕES ELETRICAS/ CABEAMENTO ESTRUTURADO/ IMPLANTAÇÃO ELETRICA	204.670,26	6,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.00.00	INSTALÇAOES HIDRO SANITÁRIAS	78.238,49	2,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00.00	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	26.599,10	0,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.00.00	AR CONDICIONADO	28.884,63	0,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.00.00	EQUIPAMENTOS	149.837,76	4,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.00.00	ÁREAS EXTERNAS	39.743,23	1,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.00.00	PASSARELA	173.128,84	5,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL (R\$)		3.218.723,70	100,0%	106.875,49	85.877,02	85.083,35	85.083,35	85.083,35	85.083,35	128.465,42
PERCENTUAL PARCIAL				3,32%	2,67%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	3,99%
VALOR TOTAL ACUMULADO (R\$)				106.875,49	192.752,51	277.835,86	362.919,21	448.002,56	533.085,91	661.551,33
PERCENTUAL ACUMULADO ACUMULADO				3,32%	5,99%	8,63%	11,28%	13,92%	16,56%	20,55%

AV. CONSTANTINOPLA, N°480 – REDENÇÃO. FONE/FAX: (092) 3654-4395

CNPJ – 05.518.204/0001- 32 – INSC. 04.191.921-1

CEP: 69047-000 MANAUS – AM

8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
337,04	337,04	337,04	337,04	337,04	337,04	337,04	337,04	337,04	337,04	337,04
3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%	3,1%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.838,62	15.838,62	15.838,62	15.838,62	15.838,62	15.838,62	15.838,62	15.838,62	15.838,62	15.838,62	16.639,12
5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	5,82%
361,25	361,25	361,25	361,25	361,25	361,25	361,25	361,25	361,25	361,25	1.544,90
4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	20,10%
2.097,34	2.097,34	2.097,34	2.097,34	2.097,34	2.097,34	2.097,34	2.097,34	4.044,87	4.044,87	
2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%	5,4%	5,4%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.438,52	40.438,52	53.918,02	0,00	0,00	0,00
					30,0%	30,0%	40,0%			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.795,71	32.795,71	32.795,71	32.795,71	32.795,71	32.795,71	32.795,71	32.795,71	26.236,57	0,00	0,00
10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	8,0%		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.499,22	0,00	0,00
								100,0%		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,64	9.318,34	0,00	2.329,59	0,00	0,00
					25,0%	60,0%		15,0%		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.494,98	29.494,98	29.494,98	29.494,98	0,00	0,00
					25,0%	25,0%	25,0%	25,0%		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,62	78.601,23	39.300,62	0,00
							25,0%	50,0%	25,0%	

Embra Ferro INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	15º MÊS	16º MÊS	17º MÊS	18º MÊS
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.945,68	4.981,89	4.981,89
								60,0%	20,0%	20,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.001,37	216.005,49	0,00
								20,0%	80,0%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.077,02	79.513,04
									30,0%	70,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.731,86	124.391,17	62.195,58	0,00
							10,0%	60,0%	30,0%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.877,11
										100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,51	10.233,51	20.467,03	20.467,03	61.401,08	81.868,10
					5,0%	5,0%	10,0%	10,0%	30,0%	40,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,92	3.911,92	7.823,85	7.823,85	23.471,55	31.295,40
					5,0%	5,0%	10,0%	10,0%	30,0%	40,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.299,55	13.299,55
									50,0%	50,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.884,63
										100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.837,76
										100,0%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,32	27.820,26	7.948,65	0,00
							10,0%	70,0%	20,0%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.625,77	129.846,63	8.656,44	0,00
					0,0%		20,0%	75,0%	5,0%	0,0%
51.429,95	51.429,95	51.429,95	51.429,95	51.429,95	139.391,53	144.827,22	261.766,39	841.039,34	491.919,63	421.078,53
1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	4,33%	4,50%	8,13%	26,13%	15,28%	13,08%
712.981,28	764.411,22	815.841,17	867.271,12	918.701,06	1.058.092,59	1.202.919,82	1.464.686,21	2.305.725,54	2.797.645,17	3.218.723,70
22,15%	23,75%	25,35%	26,94%	28,54%	32,87%	37,37%	45,51%	71,63%	86,92%	100,00%

Manaus - AM, 03 de fevereiro de 2016


ANGELITO COSTA CHAVES
 Engenheiro Civil - CREA/AM 17945
 Responsável Técnico

AV. CONSTANTINOPLA, Nº480 – REDENÇÃO. FONE/FAX: (092) 3654-4395
 CNPJ – 05.518.204/0001- 32 – INSC. 04.191.921-1
 CEP: 69047-000 MANAUS – AM