

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO - Análise SWOT #6546**Reparo no Setor Pedagógico**

09/04/2014 12:07 - Manoel Ferreira Falcão

Situação: Concluída	Início: 09/04/2014
Prioridade: Normal	Data prevista: 20/04/2014
Encaminhado para:	% Terminado: 100%
Categoria:	Tempo estimado: 0.00 hora
Ação:	
Campus: 07-Campus São Gabriel da Cachoeira	Problema Identificado:
Informações Complementares:	Solução Adotada:

Descrição

Senhor Diretor do Departamento de Desenvolvimento Educacional,

Solicito de Vossa Senhoria, a gentileza em encaminhar ao DAP para que sejam providenciados os serviços de reparo no Setor Pedagógico.

Justificativa:

Tal solicitação justifica-se tendo em vista, necessidade básica de um ambiente sadio e de segurança dos estudantes, durante as Atividades do Ano Letivo.

Segue abaixo a relação dos serviços.

LADO DE DENTRO DAS SALAS

Pavilhão Antigo.	
SALA 01	
Martelar porta (dobradiça) pintar fechadura	
SALA 02	
Pintar porta e ajeitar maçaneta, Vazamento no teto	
SALA 03	
Vidraça quebrada	
SALA 06	

Pintar portaTrocar um par de lâmpadas		
SALA 07		
Tirar os pegadores das janelas, pois estão perigosos, verificar o ar-condicionado, pintar a porta e as janelas por dentro, trocar 3 lâmpadas queimadas.		
SALA 08		
Pintar a porta e vazamento.		
Pavilhão Novo		
1º ADM		
Colocar mural		
Pavilhão da Biblioteca		
Em frente à secretaria		
Colocar mural		
Em frente à CGAE.		
Colocar mural		

PARTE DE FORA DAS SALAS DE AULA E CORREDORES.

Colocar numeração nas salas do Pavilhão Novo e do Pavilhão da biblioteca, seguindo a sequência de numeração.
Trocar o mural em frente à sala da CGAE.

Instalar extintores no corredor principal do Pavilhão Antigo, do Pavilhão Novo e do Pavilhão da biblioteca.

Colocar óleo em todas as portas inclusive nas do auditório.

Banheiro dos estudantes está com vazamentos

Banheiro dos servidores vazamento, descarga que não sobe a água.

Banheiro do CVT – “Pronatec” está com vazamento, cano quebrado.

Mural de vidro (na frente do CGE) está quase caindo;

Trocar 8 pares de lâmpadas no corredor principal;

Maçaneta (verificar) a sala 01 que caiu, e do auditório;

Pintura das salas do Pavilhão da Biblioteca: 1-em frente à CGAE e 2-em frente à secretaria;

Refletor do lado da COEX;

1 lâmpada no corredor dos 1ºanos;

Pintura de todas as portas e janelas de sala de aula:

Forro no corredor principal
(caiu junto com o gato).

Instalação de câmeras
filmadoras nos corredores do
Pavilhão Antigo, do Pavilhão
Novo e do Pavilhão da
biblioteca.

Respeitosamente,

Manoel Ferreira Falcão
Coordenador Geral de Assistência ao Educando.

Histórico

#1 - 09/04/2014 13:09 - Rubio Thalles Andrade de Moura

- Setor/Serviço alterado de DDE para DAP
- Situação alterado de Nova para Em andamento
- Encaminhado para alterado de Rubio Thalles Andrade de Moura para Nairson Queiroz
- % Terminado alterado de 0 para 50

Encaminhamos a solicitação para atendimento, dentro das possibilidades do setor pertinente. Evidenciamos a necessidade das manutenções no intuito de prevenir o agravamento das situações elencadas no sentido de otimizar as ações neste Departamento.

Desde já agradecemos o entendimento e os esforços.

Att. Rúbio

#2 - 16/04/2014 09:47 - Nairson Queiroz

- Encaminhado para alterado de Nairson Queiroz para Katia Silva Machado

#3 - 16/04/2014 15:55 - Katia Silva Machado

- Setor/Serviço alterado de DAP para COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO
- Data prevista ajustado para 20/04/2014
- Encaminhado para alterado de Katia Silva Machado para Anônimo

Embora essa ações nao estejam contempladas em nenhum plano de ação do departamento de ensino, recomendo atender ao pedido, visando tornar o ambiente pedagogico o melhor possivel. Aproveitamos para reforçar o pedido da pinturas de todas as portas e de janelasdo campus, para a cor definida em outubro de 2013.

#4 - 16/04/2014 17:06 - Anônimo

Demanda já em andamento, a parte que corresponde a pinturas de portas, pintura de salas de aula, pintura de janelas, troca de lâmpadas dentro das salas e troca de maçanetas; será feita nos dias em que não há aula, para que não atrapalhe o fluxo e desenrolar das aulas.

Os serviços de manutenção de aparelhos de condicionadores de ar dependerá da finalização do Processo de Licitação para dispôr do serviço.

A parte hidráulica já foi averiguada. As demais solicitações serão averiguadas e atendidas posteriormente de acordo com a disponibilidade de material.

Alessandro

CSA-IFAM/CSGC

#5 - 09/05/2014 17:26 - Anônimo

As demandas listadas já foram 65% CONCLUÍDAS.

LADO DE DENTRO DAS SALAS

Pavilhão Antigo.	
SALA 01	
Martelar porta (dobradiça) pintar fechadura OBS.: será feito em dias de sábado	
SALA 02	
Pintar porta e ajeitar maçaneta, Vazamento no teto OBS.: será feito em dias de sábado	
SALA 03	
Vidraça quebrada OBS.: CONCLUÍDA	
SALA 06	
Pintar porta, OBS: será feito em dias de sábado.Trocar um par de lâmpadas, OBS.: CONCLUÍDA.	
SALA 07	
Tirar os pegadores das janelas,	

pois estão perigosos, verificar o ar-condicionado, pintar a porta e as janelas por dentro, trocar 3 lâmpadas queimadas. OBS.: Lâmpadas trocadas.	
SALA 08 Pintar a porta e vazamento. OBS.: DIA DE SÁBADO	
Pavilhão Novo	
1º ADM Colocar mural. OBS.: CGAE Contactar via Patrimônio.	
Pavilhão da Biblioteca	
Em frente à secretaria Colocar mural OBS.: CGAE contactar via Patrimônio.	
Em frente à CGAE. Colocar mural, OBS.: Contactar Patrimônio.	

PARTE DE FORA DAS SALAS DE AULA E CORREDORES.

Colocar numeração nas salas do Pavilhão Novo e do Pavilhão da biblioteca, seguindo a sequência de numeração. OBS.: Será feito em dias de sábado.
Trocar o mural em frente à sala da CGAE. OBS.: Contactar Patrimônio.
Instalar extintores no corredor principal do Pavilhão Antigo, do Pavilhão Novo e do Pavilhão da

<p>biblioteca. OBS.: CONCLUÍDO</p>
<p>Colocar óleo em todas as portas inclusive nas do auditório. OBS.: Será feitos em dias de sábado.</p>
<p>Banheiro dos estudantes está com vazamentos. OBS.: Já foi verificado (CONCLUÍDO)</p>
<p>Banheiro dos servidores vazamento, descarga que não sobe a água. OBS.: Já foi verificado (CONCLUÍDO)</p>
<p>Banheiro do CVT – “Pronatec” está com vazamento, cano quebrado. OBS.: Já foi verificado (CONCLUÍDO)</p>
<p>Mural de vidro (na frente do CGE) está quase caindo. OBS.: Já foi verificado (CONCLUÍDO)</p>
<p>Trocar 8 pares de lâmpadas no corredor principal. OBS.: CONCLUÍDO</p>
<p>Maçaneta (verificar) a sala 01 que caiu, e do auditório. OBS.: Será verificado.</p>
<p>Pintura das salas do Pavilhão da Biblioteca: 1-em frente à CGAE e 2-em frente à secretaria. OBS.: Será feito em dias de sábado.</p>
<p>Refletor do lado da COEX. OBS.: Foi considerado inadequado, por causar risco aos motoristas na chegada em frente ao Bloco Pedagógico.</p>

1 lâmpada no corredor dos 1ºanos. OBS.: Já foi trocado (CONCLUÍDO)
Pintura de todas as portas e janelas de sala de aula. OBS.: Será feito nos dias de sábado.
Forro no corredor principal (caiu junto com o gato). OBS.: Concluído antes da chegada da demanda. (CONCLUÍDO)
Instalação de câmeras filmadoras nos corredores do Pavilhão Antigo, do Pavilhão Novo e do Pavilhão da biblioteca. OBS.: Demanda depende de avaliação e mão de obra técnica.

#6 - 14/10/2014 08:08 - Anônimo

- Situação alterado de *Em andamento* para *Concluída*

- % Terminado alterado de 50 para 100