

DIPLAN - Acompanhamento #9797**Obra de construção do IFRO Campus Porto Velho / Calama**

10/09/2014 19:22 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Situação: Em andamento	Início: 10/09/2014
Prioridade: Normal	Data prevista:
Encaminhado para: Pericles Veiga	% Terminado: 50%
Categoria: Demanda de Gestão	Tempo estimado: 0.00 hora
Ação: Exigências do TCU	
Acompanhamento:	Prestar Informações:
Manifestação da Gestão :	Manifestação do Gestor:
Informações Complementares:	Recomendações:
Escopo do Trabalho:	Responsável :

Descrição

Responsável: Marcelino
Cardoso de Aguiar e Péricles
Teixeira Veigas

Planilha de equalização que necessita ser alimentada com os dados dos quantitativos levantados sobre a responsabilidade da Técnica de Edificações a Miralba Uchoa. O Engenheiro Civil Marcelino informou que, segundo o reitor do IFRO, desde janeiro de 2014 a servidora Miralba foi designada para acompanhar a obra do Campus

Calama/IFRO.Os levantamentos realizados pela Técnica Miralba estavam incompatíveis com os levantamentos da empresa ITA Engenharia, motivo pelo qual a planilha de equalização não foi até o presente momento concluído.Os engenheiros civis Péricles e Marcelino foram à obra do Campus Calama/IFRO com o objetivo de adequar a planilha com os serviços complementares e extraordinários.O engenheiro civil Péricles informou que haverá a necessidade de que o Engenheiro Eletricista Arnilson faça visita ao Campus Calama para verificar se as execuções das instalações elétricas estão em conformidade com o projeto e com os quantitativos discriminados na planilha orçamentária.Por ocasião da visita, o engenheiro Péricles solicitou aos titulares da empresa a elaboração do projeto de As Built, em especial o projeto de estrutura de concreto armado de forma a comparar com os quantitativos apresentados pela CONTRATADA.O projeto As Built foi solicitado informalmente a CONTRATADA pela equipe técnica do Departamento de Engenharia, onde a mesma se comprometeu na elaboração deste projeto.O engenheiro civil Péricles lembrou que a servidora Miralba solicitou ao Departamento de Engenharia a notificação da empresa para que esta apresente a data prevista para a conclusão da obra, especificamente dos serviços de instalações elétricas.Importante ressaltar que durante a visita técnica a CONTRATADA solicitou

pagamento de medição de serviços não constantes na planilha orçamentária.

Histórico

#1 - 10/09/2014 19:25 - João Luiz Cavalcante Ferreira

Definição do Magnífico Reitor

1 – Notificar a empresa ITA para apresentação da data de conclusão da obra, especificamente os serviços de instalações elétricas e SPDA, bem como a apresentação do projeto As Built da estrutura de concreto; 2 – Elaboração de planilha de equalização PARCIAL com a supressão dos itens de cobertura e pele de vidro com a inserção dos serviços executados efetivamente por parte da CONTRATADA; 3 – Agendamento da viagem do engenheiro eletricitista Arnilson para análise dos serviços elétricos executados na obra do Campus Calama.

As recomendações do Reitor já foram encaminhadas

#2 - 10/09/2014 19:25 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 50

#3 - 13/03/2015 11:40 - Rodrigo Diniz Costa

- Arquivo DECRETO 10978 04.2008-DOAÇÃO DO TERRENO DO CAMPUS CALAMA.PDF adicionado
- Arquivo LEI 1778 04.2008-DOAÇÃO DO TERRENO DO CAMPUS CALAMA.PDF adicionado
- Tipo alterado de Providenciar para Acompanhamento

#4 - 30/03/2015 16:04 - Rodrigo Diniz Costa

- Arquivo PROCESSO Nº 23443.0014802015-15, 30-03-2015.pdf adicionado

#5 - 15/05/2015 13:32 - Rodrigo Diniz Costa

- Arquivo ATA DE REUNIÃO Nº 001 - DE_DIPLAN_PRODIN_IFAM_2015, de 15.04.2015 - SITUAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CÂMPUS CALAMA-IFRO.pdf adicionado

#6 - 20/05/2015 11:32 - Rodrigo Diniz Costa

- Arquivo excluído (PROCESSO Nº 23443.0014802015-15, 30-03-2015.pdf)

#7 - 20/05/2015 11:35 - Rodrigo Diniz Costa

- Arquivo PROCESSO Nº 23443.0014802015-15, 30-03-2015 - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CÂMPUS CALAMA-IFRO CONTRATO 12-2009.pdf adicionado

#8 - 09/07/2015 11:56 - Rodrigo Diniz Costa

- Arquivo PROCESSO Nº 23443.002729_2015-00, de 25.06.2015 - ADITIVO DE REGULARIZAÇÃO - CÂMPUS CALAMA - IFRO.pdf adicionado

- Arquivo DESPACHO Nº 172 - PRODIN_IFAM_2015, de 09.07.2015 à ENGENHARIA-DIPLAN - ENTREGA DEFINITIVA DA OBRA DO CÂMPUS CALAMA-IFRO.pdf adicionado

Arquivos

DECRETO 10978 04.2008-DOAÇÃO DO TERRENO DO CAMPUS CALAMA-IFRO	964,52 MB	PDF	13/03/2015	Rodrigo Diniz Costa
LEI 1778 04.2008-DOAÇÃO DO TERRENO DO CAMPUS CALAMA-IFRO	898,86 KB		13/03/2015	Rodrigo Diniz Costa
ATA DE REUNIÃO Nº 001 - DE_DIPLAN_PRODIN_IFAM_2015, de 15.04.2015 - SITUAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CÂMPUS CALAMA-IFRO.pdf	435,972 KB		13/03/2015	Rodrigo Diniz Costa
PROCESSO Nº 23443.0014802015-15, 30-03-2015 - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CÂMPUS CALAMA-IFRO CONTRATO 12-2009.pdf	33,56 MB		13/03/2015	Rodrigo Diniz Costa
PROCESSO Nº 23443.002729_2015-00, de 25.06.2015 - ADITIVO DE REGULARIZAÇÃO - CÂMPUS CALAMA - IFRO.pdf	28,15 MB		07/07/2015	Rodrigo Diniz Costa
DESPACHO Nº 172 - PRODIN_IFAM_2015, de 09.07.2015 à ENGENHARIA-DIPLAN - ENTREGA DEFINITIVA DA OBRA DO CÂMPUS CALAMA-IFRO.pdf	650,42 KB		07/07/2015	Rodrigo Diniz Costa