

**\*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #10423**  
**Construção de complexo esportivo para o Campus Lábrea**

22/10/2014 14:49 - Chagas Souza

<b>Situação:</b>	Em andamento	<b>Início:</b>	08/04/2015
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	
<b>Encaminhado para:</b>	Campus Lábrea	<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Categoria:</b>	Desenvolvimento Institucional		
<b>Ação:</b>	PDA2015 CLAB		
<b>Ano:</b>	2015	<b>Programa Orçamentário:</b>	2031 - Educação Profissional e Tecnológica
<b>Valor Unitario :</b>	3165675.42	<b>Ação Orçamentária:</b>	2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnol
<b>Quantidade:</b>	1	<b>Natureza da Despesa:</b>	Projeto Extra-orçamentário
<b>Status no PDA:</b>	Planejada	<b>Ameaça à execução:</b>	Demora na realização do procedimento
<b>Meta :</b>	Construir ginásio poliesportivo com estacionamento	<b>Impacto da ameaça:</b>	5
<b>Indicador:</b>	XXXXXXXXXXXX	<b>Probabilidade:</b>	4
<b>Perspectivas a partir de 2015:</b>	Eficiência Gerencial	<b>Resposta do Risco:</b>	Tolerado
<b>Obj.Estratégicos início 2015:</b>	Fortalecer a imagem institucional junto a comunidade	<b>Tratamento do Risco:</b>	Ok em andamento
<b>Descrição</b>			
Oferecer aos usuários dos serviços públicos e servidores, local adequado a prática esportiva, proporcionando melhoria na qualidade de vida.			
<b>SubDemandas:</b>			
<b>Demandas relacionadas:</b>			
copiada *PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - PDA_CLÁBREA # 18998: Conclusã...		<b>Em andamento</b>	<b>02/01/2016 31/12/2016</b>

**Histórico**

**#1 - 22/10/2014 16:26 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- Data prevista ajustado para 31/12/2015

**#2 - 29/10/2014 11:29 - Chagas Souza**

- Valor Unitario alterado de 260000000.00 para 2600000.00

**#3 - 12/11/2014 10:57 - Chagas Souza**

- Arquivo Edital - Concorrência nº 03\_2014.pdf adicionado  
 - Situação alterado de Nova para Em andamento  
 - % Terminado alterado de 0 para 50

**#4 - 23/02/2015 10:59 - Chagas Souza**

- Arquivo CONTRATO Nº 03\_2015 - Construção do Ginásio poliesportivo.docx adicionado  
 - Valor Unitario alterado de 2600000.00 para 3165675.42

Aguardando a assinatura do Contrato e emissão da Ordem de Execução dos Serviços para iniciar a Obra.

**#5 - 24/03/2015 14:57 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- Natureza da Despesa alterado de 44905191-Obras Civas para Projeto Extra-orçamentário  
 - Resposta do Risco ajustado para Tolerado  
 - Tratamento do Risco ajustado para .

**#6 - 01/04/2015 11:40 - Chagas Souza**

- Arquivo 20150401\_094723.jpg adicionado

- Arquivo 20150401\_094735.jpg adicionado
- Arquivo 20150401\_095545.jpg adicionado
- Arquivo 20150401\_095551.jpg adicionado
- Arquivo 20150401\_095555.jpg adicionado
- Arquivo 20150401\_095602.jpg adicionado

Início dos serviços de terraplanagem do local da obra

**#7 - 08/04/2015 14:08 - Chagas Souza**

- Arquivo excluído (CONTRATO Nº 03\_2015 - Construção do Ginásio poliesportivo.docx)

**#8 - 08/04/2015 14:13 - Chagas Souza**

- Arquivo 0000013252-Contrato Ginasio 0.jpg adicionado
- Arquivo 0000013252-Contrato Ginasio 1.jpg adicionado
- Arquivo 0000013252-Contrato Ginasio 2.jpg adicionado
- Arquivo 0000013252-Contrato Ginasio 3.jpg adicionado
- Arquivo 0000013252-Contrato Ginasio 4.jpg adicionado
- Arquivo 0000013252-Contrato Ginasio 5.jpg adicionado
- Arquivo 0000013252-Contrato Ginasio 6.jpg adicionado
- Arquivo 0000013252-Contrato Ginasio 7.jpg adicionado
- Arquivo 0000013252-portaria fiscal ginasios.pdf adicionado
- Arquivo Empenho do Ginásio.pdf adicionado

**#9 - 08/04/2015 14:20 - Chagas Souza**

- Arquivo Extrato de publicação\_ginásio\_Lábrea.jpg adicionado
- Arquivo Garantia Contratual\_ginásio\_Lábrea.jpg adicionado
- Arquivo Ordem de Serviços\_Ginásio\_Lábrea.jpg adicionado
- Arquivo 20150407\_103836.jpg adicionado
- Arquivo 20150407\_103911.jpg adicionado

**#10 - 08/04/2015 16:24 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

Parabéns Valdecir, muito boa a iniciativa.

**#11 - 08/04/2015 16:30 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- Demanda pai ajustado para #14849

**#12 - 08/04/2015 18:21 - João Luiz Cavalcante Ferreira**

- Demanda pai excluído (#14849)

**#13 - 10/04/2015 10:40 - Chagas Souza**

- Arquivo Cronograma Físico-financeiro Campus Lábrea.xlsx adicionado
- Arquivo Planilha financeira Campus Lábrea.xlsx adicionado

**#14 - 14/04/2015 13:19 - Rodrigo Diniz Costa**

- Arquivo CONTRATO GINÁSIO LÁBREA.pdf adicionado
- Arquivo Ordem de Serviço -Início da obra Ginásio - Labrea.pdf adicionado
- Arquivo ORDEM DE SERVIÇO Nº069-GR\_IFAM 25-03-2015 - CAMPUS LÁBREA.pdf adicionado
- Arquivo portaria fiscal ginasios.pdf adicionado

**#15 - 16/04/2015 11:55 - Rodrigo Diniz Costa**

- Arquivo excluído (CONTRATO GINÁSIO LÁBREA.pdf)

**#16 - 16/04/2015 11:56 - Rodrigo Diniz Costa**

- Arquivo CONTRATO Nº 003-2015 - CAMPUS LÁBREA.pdf adicionado

**#17 - 29/04/2015 09:54 - Chagas Souza**

- Arquivo 20150429\_092228.jpg adicionado

- Arquivo 20150429\_092307.jpg adicionado

- Arquivo 20150429\_092415.jpg adicionado

- Documento Hábil ajustado para 2015NE800016

**#18 - 27/05/2015 17:33 - Chagas Souza**

- Arquivo 20150527\_171613.jpg adicionado

- Arquivo 20150527\_171513.jpg adicionado

- Arquivo 20150527\_171601.jpg adicionado

- Tratamento do Risco alterado de . para Obra em andamento

**#19 - 30/07/2015 10:28 - Rodrigo Diniz Costa**

- Arquivo ORDEM DE SERVIÇO Nº 105 - GR\_IFAM, de 27.05.2015 - COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE LÁBREA.pdf adicionado

- Programa Orçamentário ajustado para 2031 - Educação Profissional e Tecnológica

- Ação Orçamentária ajustado para 2031-20RG Expansão e Reestruturação

**#20 - 27/08/2015 14:24 - Chagas Souza**

- Arquivo Liquidação 1º Med Ginásio.jpg adicionado

Liquidação da Primeira medição do Ginásio poliesportivo em construção no campus Lábrea.

**#21 - 28/10/2015 14:11 - Chagas Souza**

- Ação Orçamentária alterado de 2031-20RG Expansão e Reestruturação para 2031-20RL Funcionamento de Instituições Tecnológicas

**#22 - 10/12/2015 09:52 - Chagas Souza**

- copiada PDA\_CLÁBREA #18998: Conclusão das obras do Ginásio poliesportivo do Campus Lábrea adicionado

**Arquivos**

Edital - Concorrência nº 03_2014.pdf	601,559 KB	12/11/2014	Chagas Souza
20150401_094735.jpg	69,4 KB	01/04/2015	Chagas Souza
20150401_094723.jpg	61,299 KB	01/04/2015	Chagas Souza
20150401_095551.jpg	85,473 KB	01/04/2015	Chagas Souza
20150401_095545.jpg	90,199 KB	01/04/2015	Chagas Souza
20150401_095602.jpg	75,384 KB	01/04/2015	Chagas Souza
20150401_095555.jpg	87,332 KB	01/04/2015	Chagas Souza
0000013252-Contrato Ginasio 0.jpg	373,832 KB	08/04/2015	Chagas Souza
0000013252-Contrato Ginasio 1.jpg	406,384 KB	08/04/2015	Chagas Souza
0000013252-Contrato Ginasio 2.jpg	391,436 KB	08/04/2015	Chagas Souza
0000013252-Contrato Ginasio 3.jpg	377,437 KB	08/04/2015	Chagas Souza
0000013252-Contrato Ginasio 5.jpg	400,939 KB	08/04/2015	Chagas Souza
0000013252-Contrato Ginasio 4.jpg	379,304 KB	08/04/2015	Chagas Souza
0000013252-Contrato Ginasio 6.jpg	415,63 KB	08/04/2015	Chagas Souza
0000013252-Contrato Ginasio 7.jpg	301,579 KB	08/04/2015	Chagas Souza

0000013252-portaria fiscal ginasios.pdf	940,342 KB	08/04/2015	Chagas Souza
Empenho do Ginásio.pdf	765,447 KB	08/04/2015	Chagas Souza
Extrato de publicação_ginásio_Lábrea.jpg	526,697 KB	08/04/2015	Chagas Souza
Garantia Contratual_ginásio_Lábrea.jpg	287,817 KB	08/04/2015	Chagas Souza
Ordem de Serviços_Ginásio_Lábrea.jpg	270,468 KB	08/04/2015	Chagas Souza
20150407_103836.jpg	2,827 MB	08/04/2015	Chagas Souza
20150407_103911.jpg	2,754 MB	08/04/2015	Chagas Souza
Cronograma Físico-financeiro Campus Lábrea.xlsx	88,331 KB	10/04/2015	Chagas Souza
Planilha financeira Campus Lábrea.xlsx	73,174 KB	10/04/2015	Chagas Souza
Ordem de Serviço -Início da obra Ginásio - Labrea.pdf	325,395 KB	14/04/2015	Rodrigo Diniz Costa
ORDEM DE SERVIÇO Nº069-GR_IFAM 25-03-2015 - CAMPUS LÁBREA.pdf	325,395 KB	14/04/2015	Rodrigo Diniz Costa
portaria fiscal ginasios.pdf	940,342 KB	14/04/2015	Rodrigo Diniz Costa
CONTRATO Nº 003-2015 - CAMPUS LÁBREA.pdf	2,807 MB	16/04/2015	Rodrigo Diniz Costa
20150429_092228.jpg	68,631 KB	29/04/2015	Chagas Souza
20150429_092307.jpg	61,627 KB	29/04/2015	Chagas Souza
20150429_092415.jpg	86,799 KB	29/04/2015	Chagas Souza
20150527_171613.jpg	1,131 MB	27/05/2015	Chagas Souza
20150527_171513.jpg	1,774 MB	27/05/2015	Chagas Souza
20150527_171601.jpg	1,209 MB	27/05/2015	Chagas Souza
ORDEM DE SERVIÇO Nº 105 - GR_IFAM, de 27.05.2015 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 07/2015 - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE LÁBREA.pdf	277,859 KB	27/08/2015	Chagas Souza
Liquidação 1º Med Ginásio.jpg	277,859 KB	27/08/2015	Chagas Souza