

*PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL (PDA) - Plano de Desenvolvimento 2015 #10375

Integração do grupo gerador à rede elétrica do Campus

21/10/2014 10:16 - Chagas Souza

Situação:	Concluída	Início:	21/10/2014
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2015
Encaminhado para:	Campus Lábrea	Tempo estimado:	0.00 hora
Categoria:	Gestão		
Ação:	PDA2015 CLAB		
Ano:	2015	Programa Orçamentário:	
Valor Unitario :	79564.00	Ação Orçamentária:	
Quantidade:	1	Natureza da Despesa:	339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
Status no PDA:	Planejada	Ameaça à execução:	Demora na realização do procedimento licitatório
Meta :	Contratação de empresa especializada para instalação do grupo gerador de energia do Campus - 2015/1º	Impacto da ameaça:	
Indicador:	xxxxxxxxxxxx	Probabilidade:	3
Perspectivas a partir de 2015:	Atividade Gerencial	Resposta do Risco:	Tratado
Obj.Estratégicos início 2015:	Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional	Tratamento do Risco:	Procedimento institucional realizado e serviço concluído
Descrição			
Considerando a necessidade de proteger os ativos da instituição e manter a segurança do campus, faz-se necessário a contratação deste serviço.			

Histórico

#1 - 22/10/2014 16:24 - João Luiz Cavalcante Ferreira

- Data prevista ajustado para 31/12/2015

#2 - 10/11/2014 15:47 - Chagas Souza

- Arquivo Homologação_Pregão 06_2014_Instalação do grupo Gerador.pdf adicionado

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 50

- Valor Unitario alterado de 8000000.00 para 79564.00

#3 - 29/12/2014 16:31 - Chagas Souza

- Arquivo CONTRATO Nº 09 - 2014 - GRUPO GERADOR.pdf adicionado

Contrato assinado, aguardando apenas a realização dos serviços de instalação e/ou integração do gerador à rede elétrica do Campus.

#4 - 23/02/2015 11:54 - Chagas Souza

- Obj.Estratégicos início 2015 alterado de 1.1. Aprimorar o processo de planejamento orçamentário do IFAM para 3.2. Promover o bem estar e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho

#5 - 23/02/2015 15:24 - Welesson da Silva Alencar

- Obj.Estratégicos início 2015 alterado de 3.2. Promover o bem estar e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho para 2.1. Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional

#6 - 03/03/2015 13:27 - Chagas Souza

- Arquivo 20150302_165754.jpg adicionado

- Arquivo 20150302_165804.jpg adicionado

- Arquivo 20150302_165852.jpg adicionado

- Arquivo 20150302_165937.jpg adicionado

- Arquivo 20150302_170024.jpg adicionado
- Arquivo 20150302_170033.jpg adicionado
- Arquivo 20150302_170049.jpg adicionado
- Arquivo 20150302_170140.jpg adicionado

Os trabalhos referente a instalação e inicialização do grupo gerador, marca Cummins, modelo C250 D6, de 313 KVA (250W) de potencia encontra-se em fase de finalização;

Realizamos teste de acionamento automático na tarde de ontem dia 02.03.2015, onde transcorreu tudo dentro da normalidade; detectamos apenas que o mesmo está operando muito próximo de sua capacidade total que é de 821 amp.

Já foram tomadas medidas no sentido de desligar alguns aparelhos enquanto o gerador estiver operando, até que se estabeleça a energia da concessionária - Amazonas Energia.

#7 - 02/06/2015 10:47 - Chagas Souza

- Arquivo RELATORIO DO GERADOR DE LÁBREA_assinado.pdf adicionado
- Resposta do Risco ajustado para Tratado
- Tratamento do Risco ajustado para Procedimento licitatório realizado e serviço concluído
- Documento Hábil ajustado para 2014NE800093

Os Serviços foram devidamente realizados conforme relatório técnico de vistoria em anexo e conforme atestou o fiscal, Eng. Eletricista, Arnilson Jorge da Silva Damasceno.

Considerando a realização do ateste e autorização para pagamento por parte da autoridade superior, o pagamento foi realizado e portanto a demanda será considerada 100% concluída.

#8 - 02/06/2015 11:00 - Chagas Souza

- Situação alterado de Em andamento para Concluída
- % Terminado alterado de 50 para 100

Arquivos

Homologação_Pregão 06_2014_Instalação do grupo Gerador.pdf	16,63 KB	10/11/2014	Chagas Souza
CONTRATO Nº 09 - 2014 - GRUPO GERADOR.pdf	231,378 KB	29/12/2014	Chagas Souza
20150302_165804.jpg	201,885 KB	03/03/2015	Chagas Souza
20150302_165754.jpg	257,777 KB	03/03/2015	Chagas Souza
20150302_165852.jpg	122,339 KB	03/03/2015	Chagas Souza
20150302_165937.jpg	69,098 KB	03/03/2015	Chagas Souza
20150302_170024.jpg	245,919 KB	03/03/2015	Chagas Souza
20150302_170033.jpg	196,455 KB	03/03/2015	Chagas Souza
20150302_170049.jpg	105,005 KB	03/03/2015	Chagas Souza
20150302_170140.jpg	234,118 KB	03/03/2015	Chagas Souza
RELATORIO DO GERADOR DE LÁBREA_assinado.pdf	19,12 MB	02/06/2015	Chagas Souza