

Manaus, 29 de janeiro de 2016

Ofício nº 04/2016

**Assunto:** Presença dos fiscais nos canteiros de obras.**ATT.:** Ao Departamento de Engenharia

Procuradoria de Administração  
PROLOGO  
Recebido em: 01.02.16  
Horário: 15:42  
Assinatura: *Raquel*

Na oportunidade em que o(a) cumprimentamos, estamos por meio desta, comunicando que esta empresa esta sendo prejudicada no andamento das obras que possui contrato com o IFAM, Ginásios poliesportivos dos municípios de Coari, Lábrea, Maués e Parintins, no quesito referente a liberação das medições para emissão de fatura. Esta empresa observa que não esta tendo agilidade por parte do IFAM em enviar os fiscais responsáveis pela fiscalização destas obras ao canteiro de obras para atestarem os itens solicitados nas medições, pois, esta empresa está enviando as medições e o envio dos fiscais está sendo agendado para um período muito longo chegando, em alguns casos, a ser mais de 30 dias como demonstro na tabela a seguir:

Obra:	Medição	Data de envio da planilha pela empresa	Data do ateste pela fiscalização	Tempo decorrido (dias)
Ginásio - Coari	1a	10/07/2015	17/07/2015	7
	2a	07/08/2015	02/09/2015	26
	3a	11/09/2015	24/09/2015	13
	4a	04/11/2015	27/11/2015	23
	5a	15/01/2016	Sem retorno até esta data	
Ginásio - Lábrea	1a	10/07/2015	17/07/2015	7
	2a	07/08/2015	22/09/2015	46
	3a	04/11/2015	16/11/2015	12
	4a	15/01/2016	Sem retorno até esta data	
Ginásio - Maués	1a	10/07/2015	21/07/2015	11
	2a	07/08/2015	22/09/2015	46
	3a	15/01/2016	27/01/2016	12
Ginásio - Parintins	1a	10/07/2015	22/09/2015	74
	2a	04/11/2015	25/11/2015	21




O processo de recebimento de faturas é um processo longo e demorado e que só se inicia com a emissão da nota fiscal e entrega de toda documentação inerente ao processo, mas com a demora na liberação das planilhas de medições para posterior emissão das notas está se acrescentando um tempo a mais que atrasa a data de recebimento das faturas por esta empresa.

Considerando o exposto acima, solicitamos a análise da possibilidade de nomear um fiscal que seja fixo em cada Campus, a exemplo do Campus de Coari onde tem um fiscal permanente ou que seja agendada uma visita mensal dos fiscais ao canteiro com data fixa, pois, as visitas estão sendo agendadas após a apresentação da planilha de medições e com isso ficamos na dependência de haver recurso para aquisição de passagens, vagas e disponibilidade de tempo. É ciente que os trabalhos estão sendo realizados e que as medições serão apresentadas para conferência e não podemos ser penalizados pela falta de recursos e/ou demora na aquisição destas passagens.

Desde já agradecemos a atenção, colocando-nos à sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Certos de sua compreensão,

  
EMBRAFERRO IND. E COM. LTDA  
Antônio Jozelito Chaves  
Sócio - Proprietário