

Manaus, 11 de abril de 2016

Ofício nº 11/2016

Assunto: Solicitação de esclarecimentos sobre os pagamentos das faturas das obras de construção dos Ginásios do IFAM nos de Campus Coari, Parintins, Maués e Lábrea.

ATT.: À Reitoria do IFAM - Manaus

Na oportunidade em que o(a) cumprimentamos, estamos por meio desta, apresentando à reitoria deste Instituto, responsável pelas Obras de Construção dos Ginásios Poliesportivos dos Campus de Coari, Parintins, Maués e Lábrea, o pedido de esclarecimentos sobre os pagamentos das faturas destas obras, pois, esta empresa vem sendo prejudicada pela demora no recebimento das faturas e pelos parcelamentos dos valores referente as faturas como demonstro a seguir:

Como é de ciência desta Reitoria, esta empresa está responsável pela construção de quatro ginásios sendo eles em Coari, Parintins, Maués e Lábrea. A partir da emissão das ordens de serviços nós estamos trabalhando continuamente nestas obras e estamos encontrando dificuldades nos processos de liberação das medições, pois, as medições só são liberadas após a realização da vistoria dos serviços realizados pelo fiscal responsável, mas o IFAM – Manaus não tem mostrado agilidade no envio dos fiscais para os canteiros devido à dificuldade de compras de passagens, com isso as medições estão sendo atrasadas e conseqüentemente a emissão das notas e o recebimento das faturas como demonstro a seguir na Tabela 01 – Tempo decorrido para liberação das medições.

Pró-Reitoria de Administração
PROCOLO
11.04.16
Recebido em: 14
Horário: 13h
Rouyff

Tabela 01

Obra:	Medição	Data de envio da planilha pela empresa	Data do ateste pela fiscalização	Tempo decorrido (dias)
Ginásio - Coari	1a	10/07/2015	17/07/2015	7
	2a	07/08/2015	02/09/2015	26
	3a	11/09/2015	24/09/2015	13
	4a	04/11/2015	27/11/2015	23
	5a	15/01/2016	02/03/2016	47
Obra:	Medição	Data de envio da planilha pela empresa	Data do ateste pela fiscalização	Tempo decorrido (dias)
Ginásio - Lábrea	1a	10/07/2015	17/07/2015	7
	2a	07/08/2015	22/09/2015	46
	3a	04/11/2015	16/11/2015	12
	4a	15/01/2016	17/02/2016	33
Obra:	Medição	Data de envio da planilha pela empresa	Data do ateste pela fiscalização	Tempo decorrido (dias)
Ginásio - Maués	1a	10/07/2015	21/07/2015	11
	2a	07/08/2015	22/09/2015	46
	3a	15/01/2016	27/01/2016	12
Obra:	Medição	Data de envio da planilha pela empresa	Data do ateste pela fiscalização	Tempo decorrido (dias)
Ginásio - Parintins	1a	10/07/2015	22/09/2015	74
	2a	04/11/2015	25/11/2015	21

Outra questão que muito nos preocupa é o tempo que estão levando para pagamento das faturas, notas fiscais, emitidas por esta empresa, pois, conforme demonstro na tabela 02 – Tempo decorrido para recebimento das faturas, esta se levando em média 70 dias para o recebimento das faturas.



TABELA 2

Tabela com datas da emissão da nota (atesta pela fiscalização) e datas de recebimento da fatura.									
Obra:	Medição	Data da entrega da pasta de documentação e nota fiscal no protocolo do IFAM - Manaus	Data do ateste pela fiscalização	Data de emissão, Número da Nota Fiscal e Valor (R\$)			Data do pagamento e valor(R\$)		Tempo decorrido para quitação da fatura (dias)
Coari	1a	23/07/2015		23/07/2015	NFS-e 122	401.994,81	06/10/2015	346.318,54	76
	2a	03/09/2015		03/09/2015	NFS-e 125	150.014,83	07/01/2016	125.487,44	127
	3a	25/09/2015		24/09/2015	NFS-e 130	67.518,81	04/01/2016	58.167,48	124
	4a	30/11/2015		27/11/2015	NFS-e 133	219.626,88	não foi paga até esta data	não foi paga até esta data	não foi paga até esta data
Obra:	Medição	Data da entrega da pasta de documentação e nota fiscal no protocolo do IFAM - Manaus	Data do ateste pela fiscalização	Data de emissão, Número da Nota Fiscal e Valor (R\$)			Data do pagamento e valor(R\$)		Tempo decorrido para quitação da fatura (dias)
Lábrea	1a	23/07/2015		23/07/2015	NFS-e 123	389.219,90	11/09/2015	101.704,70	108
							07/11/2015	233.608,26	
	2a	25/09/2015		23/09/2015	NFS-e 129	255.770,58	04/11/2015	100.000,00	73
							04/11/2015	120.346,39	
	3a	19/11/2015		19/11/2015	NFS-e 131	121.455,97	28/12/2015	50.045,60	50
						07/01/2016	51.552,32		
Obra:	Medição	Data da entrega da pasta de documentação e nota fiscal no protocolo do IFAM - Manaus	Data do ateste pela fiscalização	Data de emissão, Número da Nota Fiscal e Valor (R\$)			Data do pagamento e valor(R\$)		Tempo decorrido para quitação da fatura (dias)
Maués	1a	23/07/2015		23/07/2015	NFS-e 124	308.050,25	08/10/2015	265.385,29	78
	2a	25/09/2015		23/09/2015	NFS-e 128	167.139,16	30/10/2015	143.990,41	38
Obra:	Medição	Data da entrega da pasta de documentação e nota fiscal no protocolo do IFAM - Manaus	Data do ateste pela fiscalização	Data de emissão, Número da Nota Fiscal e Valor (R\$)			Data do pagamento e valor(R\$)		Tempo decorrido para quitação da fatura (dias)
Parintins	1a	25/09/2015		23/09/2015	NFS-e 127	254.318,58	04/11/2015	119.095,46	48
							10/11/2015	100.000,00	
	2a	27/11/2015		25/11/2015	NFS-e 132	151.132,96	13/01/2016	61.322,21	52
							15/01/2016	68.878,84	

Existem pagamentos que estão sendo realizados de forma parcelada prejudicando o planejamento desta empresa, pois, além do atraso nos recebimentos, nos é informado um data para recebimento e fazemos um planejamento de pagamento tanto de funcionários quanto dos fornecedores, mas quando recebemos, o valor vem parcial e insuficiente para mantermos em dias nossos credores, funcionário e tributos.

A exemplo temos as faturas referente a 3ª medição de Lábrea com pagamentos realizados em 28/12/2015 e 07/01/2016 com demora de 50 dias para recebimento.

Outro exemplo, a 2ª medição de Parintins com pagamento em 13/01 e 15/01/2016 com demora de 52 dias para recebimento.

Outro exemplo do não cumprimento dos prazos para recebimento das faturas tem a 4ª medição referente ao Ginásio de Coari, onde a data da emissão da nota é de 27/11/2015, já se passaram 129 dias e até o momento não recebemos esta fatura.

Estes pagamentos deveriam ser realizados no mês de dezembro/2015, pois, é o período mais oneroso para uma empresa devido a responsabilidade de pagar folha de pagamento com 13º salário.

Apesar das dificuldades que temos encontrado no processo de faturamento e recebimento esta empresa continua com as atividades de forma ininterruptas, mas a demora no recebimento das faturas faz com que a agilidade dos serviços fique prejudicada.

Desde já agradecemos a atenção, colocando-nos à sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Certos de sua compreensão,



EMBRAFERRO IND. E COM. LTDA
Antônio Jozelito Chaves
Sócio - Proprietário